

监 理 日 志

工程名称: 山东济宁市东门处光伏发电工程

日期	2018 年 7 月 29 日 星期 17	气候	多云	气温	25°-32°
监理人员动态: 韩火明, 仇善善		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 资料员一名					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 现场无人施工; 2. 3.5MW 因供电防串问题更换母线连接点.				
检查发现的问题	1. 屋面桁架固定不到位, 部分桁架已歪斜; 2. 屋面部分 MC4 接头绑扎不到位, 落在屋面上; 3. 屋面检修通道与汇流箱交汇处固定不到位, 容易坠落.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方必须将桁架紧固到位; 2. 要求施工方必须将全部 MC4 接头绑扎到位; 3. 要求施工方必须将检修通道紧固到位.				
协调内容或其他	监理人员对光伏区进行安全质量检查, 形成相关文件.				
记录人	仇善善		总监签阅	韩火明	