

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018 年 7 月 31 日 星期二	气候	多云	气温	26°-34°
监理单位动态:	韩火明, 仇善善	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	施工方资料员一名				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 现场无人施工; 2. 打印机墨盒用尽, 已在网上购买, 现场资料已整理。				
检查发现的问题	1. 对于现场无人施工问题, 我方监理人员多次口头督促施工单位, 并下发《监理工作联系单》#33、《监理通知单》#01, 于2018年7月31日, 由韩火明起草并发送《监理报告》。				
处理措施、意见、结果	与总包方负责人王冲及微信沟通现场无人拖延工期问题, 向其说明问题重要性, 要求施工单位抓紧安排人员进场。 附微信截图。				
协调内容或其他					
记录人	仇善善	总监签阅	苗守明		