

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018 年 8 月 2 日 星期 四	气候	晴	气温	26℃-35℃
监理单位动态:	韩火明, 仇善善	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	资料员一名				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 现场无人施工; 2. 施工方资料员在项目办公室整理资料。				
检查发现的问题	施工单位无故拖延工期, 现场无人安装清洗系统, 无人消缺整改。				
处理措施、意见、结果	与总包方负责人微信沟通, 督促施工单位抓紧安排人员进场, (截图上传监理群) 与业主方汇报施工单位情况, (截图上传监理群)				
协调内容或其他					
记录人	仇善善	总监签阅	苗守明		