

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018 年 8 月 8 日 星期三	气候	多云	气温	26°-36°
监理人员动态: 韩火明, 任善善 施工方人员动态: 施工人员2人 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工进度情况	1. 4#屋面固定桥架盖板, 连接桥架跨接线; 2. 资料员在项目办公室整理相关资料。				
检查发现的问题	1. 个别桥架未封堵严密; 2. 现场施工人员不满足施工需求。				
处理措施、意见、结果	1. 监理方, 业主方, 与总包负责人商讨关于现场施工严重拖延的事宜, 督促施工单位抓紧安排人员进场。				
协调内容或其他					
记录人	任善善		总监签阅	苗守刚	