

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和东门业光伏发电工程

日期	2018 年 8 月 10 日 星期五	气候	多云	气温	26°-34°
监理人员动态: 韩火明、仇善善		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 施工人员 2 人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 34 座固定支架盖板, 检查逆变器接地; 2. 扫描 5.95MW 施工资料。				
检查发现的问题	1. 现场施工人员严重不满足施工需求; 2. 清洗系统材料进场许久, 仍未安装。				
处理措施、意见、结果	1. 督促施工单位抓紧安排施工人员进行 协完成清洗系统安装和后期消缺 整改。				
协调内容 或其他					
记录人	仇善善		总监签阅	韩火明	