

监 理 日 志

工程名称: 山东齐润和利置业光伏发电工程

日期	2018年8月12日 星期日		气候	晴	气温	26°-35°
监理人员动态: 韩火润、仇善善			材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 施工人员4人						
施工机械动态: 管材焊接						
施工进度情况	1. 3#屋面安装清洗系统管道; 2. 监理人员在项目办公室整理监理资料。					
检查发现的问题	下午, 监理人员巡视发现现场无人施工, 清洗系统安装暂停。					
处理措施、意见、结果	责促施工单位抓紧安排施工人员进场, 安装清洗系统以及后期消防。					
协调或其他内容	监理人员对光伏区质量、安全进行巡视检查, 并形成质量/安全流动记录, 检查记录上交监理人。					
记录人	仇善善		总监签阅	葛守润		