

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018年8月14日 星期二	气候	多云	气温	25-34°
监理人员动态: 韩火明、仇善善		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 施工人员3人					
施工机械动态: 管钳、电焊机					
施工进度情况	1. 3#屋面安装清洗系统管道; 2. 监理人员在项目办公室整理相关资料。				
检查发现的问题	1. 现场施工人员严重不满足施工需求; 2. 屋面清洗系统管道用铁丝固定, 不牢固, 跨越采光带处未绑扎固定。				
处理措施、意见、结果	1. 督促施工单位增加施工人员, 尽快完成清洗系统安装和后期整改消缺。				
协调内容或其他					
记录人	仇善善	总监签阅	黄守刚		