

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018 年 8 月 16 日 星期四	气候	多云	气温	23°~29°
监理单位动态:	韩火明、仇善善	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	施工人员3人				
施工机械动态:	管钳、热熔器				
施工进度情况	① 3#屋面安装清洗系统管道; ② 监理人员在办公室整理相关资料。				
检查发现的问题	① 现场施工人员不满足施工需求; ② 消防栓旁 50 桥架未封闭; ③ 消防栓旁 "2x70" 电缆被损坏, 电缆皮被割开。				
处理措施、意见、结果	① 督促施工单位抓紧补充施工人员进场; ② 要求施工单位必须对桥架进行封闭; ③ 要求施工单位对破损的电缆进行保护。				
协调内容或其他					
记录人	仇善善	总监签阅	苟守明		