

# 监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

|                 |                                                                  |                          |     |    |         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|----|---------|
| 日期              | 2018年8月17日 星期五                                                   | 气候                       | 多云  | 气温 | 24°-29° |
| 监理人员动态: 韩火明、仇善善 |                                                                  | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |     |    |         |
| 施工方人员动态: 施工人员3人 |                                                                  |                          |     |    |         |
| 施工机械动态: 管材熔接器   |                                                                  |                          |     |    |         |
| 施工进度情况          | ① 5#屋面安装清洗系统管道;<br>② 监理人员测量管道尺寸. (内径、外径).                        |                          |     |    |         |
| 检查发现的问题         | ① 现场施工人员不满足施工需求;<br>② 4、5#屋面南北向桥架端头未封闭;<br>③ 个别汇流箱未固定到位.         |                          |     |    |         |
| 处理措施、意见、结果      | ① 督促施工单位抓紧增加施工人员进场;<br>② 要求施工单位必须对桥架端头封闭到位;<br>③ 要求施工单位将汇流箱固定到位. |                          |     |    |         |
| 协调内容或其他         |                                                                  |                          |     |    |         |
| 记录人             | 仇善善                                                              | 总监签阅                     | 苗守明 |    |         |