

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河永利光伏发电工程

日期	2018年8月22日 星期三	气候	阴	气温	28℃-21℃
监理人员动态:	2人 韩大明、任善善	材料进场、取样见证、合格情况: 保温材料(管)10根. 水表1块.			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	热熔焊机一台.				
施工进度情况	1. 3#屋面安装. 4#接清洗系统 2. 缺少材料进场.				
检查发现的问题	1. 3#屋面有遮挡的组件(遮挡)的组件未拆除 2. 3#屋面组件有漆斑的未清理				
处理措施、意见、结果	1. 要求把3#屋面有遮挡的组件移到未有遮挡地方. 2. 3#屋面所有组件上有漆斑的清理干净				
协调内容或其他	任善善在改里有事. 告假回家				
记录人	韩大明	总监签阅	苗守明		