

监 理 日 志

工程名称: 山东济南永泰门业长兴发电工程

日期	2018年8月28日 星期二	气候	多云	气温	23°-33°
监理人员动态: 韩大明, 仇善善		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 管理3人, 施工3人					
施工机械动态: 切割机					
施工进度情况	1. 3#屋面拆除安装被遮阳的组件; 2. 视场排直消缺整改.				
检查发现的问题	1. 3#屋面北坡个别逆变器未安装横盒; 2. 屋面接驳引下线刷黄绿漆不分格; 3. 6#屋面直流汇流箱出线端未制作横盒.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位必须做好逆变器接线横盒; 2. 要求施工单位必须对明敷接地做防腐; 3. 要求施工单位必须做好汇流箱横盒.				
协调内容 或其他					
记录人	仇善善	总监签阅	黄中刚		