

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和森门业光伏发电工程

日期	2018 年 8 月 29 日 星期三	气候	晴	气温	21°-32°
监理人员动态: 韩火明、仇善善 施工方人员动态: 施工人员 6 人。 施工机械动态: 切割机。			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工进度情况	1. 3#屋面北坡拆除有阴影遮挡的组件; 2. 安装拆除的组件, 敷设 4 平方线缆, 接通组件; 3. 对 3#屋面逆变器支架进行刷漆防腐。				
检查发现的问题	1. 3#屋面个别桥架缝隙过大; 2. 屋面个别检修通道终端未固定; 3. 个别桥架终端口未封堵。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位对桥架缝隙进行处理; 2. 要求施工单位对松动的检修通道固定; 3. 对屋面所有的桥架端口进行封堵。				
协调内容或其他	监理人员整理相关资料。				
记录人	仇善善	总监签阅	苗守刚		