

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018 年 9 月 1 日 星期六	气候	多云	气温	23°-29°
监理单位动态:	韩火明, 仇善善		材料进场、取样见证、合格情况: 银粉漆 1 桶		
施工方人员动态:	管理 3 人, 施工 4 人				
施工机械动态:	手枪钻一把				
施工进度情况	1. 3#、5#屋面更换 2 块损坏的组件; 2. 4、5#屋面检查排除汇流箱故障; 3. 4、5#屋面汇流箱支架打孔固定; 4#屋面汇流箱支架防腐。				
检查发现的问题	1. 10KV 开关站, 3 根进线端, 1 根出线; 5 台箱变 3 根高压出线均未固定; 2. 4、5#屋面大部分汇流箱支架少一颗螺栓; 3. 4、5#屋面清洗系统引下屋面处未采取保温措施。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方必须将 10KV 开关站、箱变处高压电缆固定; 2. 正在施工人员在整改汇流箱支架固定; 3. 要求施工单位必须将清洗系统保温措施做到位。				
协调内容或其他					
记录人	仇善善		总监签阅	荀守明	