

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018年9月2日 星期一	气候	多云	气温	22°-27°
监理人员动态: 韩火明, 仇善善		材料进场、取样见证、合格情况: 自攻钉一盒			
施工方人员动态: 管理3人, 施工5人					
施工机械动态: 电焊机一台, 切割机一台					
施工进度情况	1. 4.5#屋面封堵桥架孔洞; 汇流箱固定。 2. 3#屋面汇流箱刷银粉漆防腐; 3. 制定固定高压电缆支架。				
检查发现的问题	1. 4#屋面个别MC4插头未斜扎; 2. 4.5.6#屋面汇流箱标牌模糊不清; 3. 4.5#屋面个别桥架盖板未紧固到位。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位必须将屋面MC4插头全部斜扎; 2. 要求施工单位必须将汇流箱标牌恢复; 3. 要求施工单位必须将桥架盖板紧固到位。				
协调内容或其他					
记录人	仇善善	总监签阅	苗守明		