

监 理 日 志

工程名称: 山东平河和东门业光伏发电工程

日期	2018年9月3日 星期二	气候	晴	气温	20°-32°
监理人员动态: 韩火明, 代善善 施工方人员动态: 管理3人, 施工3人 施工机械动态: 磨光机, 切割机		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工进度情况	1. 3#屋面逆变器支架刷银粉漆; 2. 3.55MW汇流箱电缆槽除锈防腐; 3. 1#至3#屋面支架除锈防腐.				
检查发现的问题	1. 3#屋面个别支架防腐未到位. 2. 屋面桥架跨接线部分脱落断开. 3. 6#屋面汇流箱槽盒未制作.				
处理措施、意见、结果	1. 现场要求施工人员把支架防腐做到位; 2. 要求施工单位将脱落的跨接线更换; 3. 要求施工单位必须做好汇流箱槽盒.				
协调内容或其他	向正泰公司提供监理周报.				
记录人	代善善	总监签阅	苗守明		