

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018 年 9 月 6 日 星期四	气候	晴	气温	16°-31°
监理人员动态:	韩火明、仇善善	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理以、施工以				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 1#屋面至3#屋面跨梁防腐刷漆; 2. 监理人员在项目办公室整理相关资料.				
检查发现的问题	1. 现场施工人员严重不满足现场施工(消缺整改)需求; 2. 屋面个别电缆标识牌错误; 3. 施工单位报验手续办理缓慢,影响最终验收.				
处理措施、意见、结果	1. 现场督促施工单位抓紧安排施工人员进行,尽快完成后期消缺整改; 2. 要求施工单位抓紧排除屋面电缆标识问题; 3. 督促施工单位抓紧办理报验手续,以免影响最终验收.				
协调内容或其他	向正泰项目经理汇报现场施工情况、消缺整改进度; 向正泰公司提供监理人员通讯录.				
记录人	仇善善	总监签阅	苟守明		