

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018 年 9 月 7 日 星期 五	气候	晴	气温	15°-27°
监理人员动态: 韩火明、仇善善			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 管理2人, 施工1人.					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 1.2#箱变处跨架防腐刷漆; 2. 屋面无人施工;				
检查发现的问题	1. 现场施工人员严重不满足现场消缺整改需求; 2. 跨架刷漆时个别区域除锈不到位; 3. 跨架只刷了红底漆, 表面未刷银粉漆.				
处理措施、意见、结果	1. 督促施工人员抓紧增加人员进场, 尽快完成现场消缺整改; 2. 要求施工人员在跨架防腐时, 必须将铁锈清理平净.				
协调内容或其他					
记录人	仇善善		总监签阅	黄守明.	