

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018 年 9 月 8 日 星期 六	气候	晴	气温	14°-28°
监理人员动态: 韩火明, 仇善善			材料进场、取样见证、合格情况: 红漆 2 桶, 银粉漆 2 桶.		
施工方人员动态: 管理 2 人, 施工 3 人					
施工机械动态: 升降机一台, 梯子一架.					
施工进度情况	1. 4#厂房至预制舱处桥架防腐刷漆; 2. 屋面漏雨处打胶封堵.				
检查发现的问题	1. 6#屋面直流汇流箱未制作槽盒; 2. 个别施工人员在施工时未正确佩戴安全帽; 3. 1、2#、4、5#箱变基础孔洞未封堵.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位在验收之前做好汇流箱槽盒; 2. 现场要求施工人员必须正确佩戴安全帽方可施工; 3. 要求施工单位必须对箱变基础做好封堵.				
协调内容或其他					
记录人	仇善善		总监签阅	苗守朋	