

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018 年 9 月 12 日 星期三	气候	多云	气温	19°-29°
监理人员动态: 韩火明、仇善善 施工方人员动态: 管理1人 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况: 红砖 2500块.		
施工进度情况	1. 现场无人施工; 2. 红砖 2500块用于 45斗箱变附近硬化路面.				
检查发现的问题	1. 现场无人施工, 无管理人员, 只剩资料员. 2. 消缺整改进度缓慢, 影响验收时间.				
处理措施、意见、结果	1. 联系施工单位管理人员抓紧安排施工人员进场, 完成后期消缺整改.				
协调内容或其他					
记录人	仇善善	总监签阅	苟宇明		