

监 理 日 志

工程名称: 山东沂河和沂门业光伏发电工程

日期	2018年9月13日 星期四	气候	多云	气温	21°-29°
监理人员动态: 韩火明, 仇善善		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 管理1人, 施工3人					
施工机械动态: 切割机					
施工进度情况	1. 4.5井箱变处铺硬硬化路面; 2. 6井屋面清洗管道加保温措施; 3. 清洗系统取水点处制作支撑件.				
检查发现的问题	1. 4.5井箱变处箱变基础孔洞封堵不到位; 2. 现场缺少电锤等工器具, 影响施工; 3. 3井屋面一个中间的取水点损坏.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位对箱变基础孔洞重新封堵; 2. 要求施工单位在现场配备相应的工器具; 3. 要求施工单位拆察修复损坏的取水点.				
协调内容或其他					
记录人	仇善善	总监签阅	黄守刚		