

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018 年 9 月 23 日 星期 月	气候	晴	气温	10°-23°
监理人员动态: 韩火明, 仇善善			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 管理 1 人.					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 预制舱无人施工, 无人消缺整改; 2. 资料员在项目办公室整理资料.				
检查发现的问题	1. 预制舱内、箱变内电缆未固定; 2. 预制舱内问题未处理; 3. 部分资料未完善.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位必须将预制舱、箱变电缆固定; 2. 督促施工单位抓紧处理预制舱内问题; 3. 督促施工单位抓紧完善资料.				
协调内容或其他					
记录人	仇善善		总监签阅	苗守明	