

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018年10月19日	星期	五	气候	晴	气温	50-19°
监理人员动态:	何善善			材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理一人						
施工机械动态:	无						
施工进度部位情况	1. 施工人员在预制舱处GPS线缆固定穿管; 2. 监理人员在项目办公室整理资料.						
检查发现的问题	1. 箱变处防火封堵未做到位; 2. 现场清洗电缆未做压力实验.						
处理措施、意见、结果	电话联系施工单位负责人抓紧安排人员 进场, 在验收之前完成消缺整改.						
协调其他内容							
记录人	何善善			总监签阅	肖守刚		