

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 25 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 23° -8°

工程名称: 山东聊城鑫鹏远 2.6MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视检查,对厂房屋面加固的部位进行检查,要求施工单位严格按设计及规范要求施工,确保加固的施工质量。 2、现场巡视检查,要求施工单位在焊接的过程中,做好对安全防护措施,保障施工的安全;同时焊接的施工质量要满足相关的规范要求。 3、要求施工单位做好现场的安全文明施工,将相关的施工资料尽快报审。 4、现场巡视检查,要求高空作业的过程中,必须对做好安全防护措施,同时高空作业的工人必须按规范要求挂好安全带。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	微 山 县 欢 城 建 筑 有 限 公 司	1、梁、柱加固:原材料拼焊 4#车间完成 0%; 5#车间完成 100%; 6#车间完成 20%。 2、成品焊接安装 4#车间完成 0%; 5#车间完成 30%; 6#车间完成 0%。 3、C 型钢加固: 4#车间完成 0%; 5#车间完成 60%; 6#车间完成 0%。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		熊传辉
记录人:熊传辉		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):苗守明