

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 3 月 26日

天气: 晴

星期: 一

气温: 26° -12°

工程名称: 山东聊城鑫鹏远 2.6MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视检查,对厂房屋面加固的部位进行检查,要求施工单位严格按设计及规范要求施工,确保加固的施工质量。 2、现场巡视检查,要求施工单位在做钢板防腐施工的过程中,严格按设计及相关规范要求进行,确保防腐施工的施工质量。 3、要求施工单位做好现场的安全文明施工,将相关的施工资料尽快报审。 4、现场巡视检查,要求高空作业的过程中,必须对做好安全防护措施,同时高空作业的工人必须按规范要求挂好安全带。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	微山县 欢城建 筑有限 公司	1、材料全部到场。 2、C钢加固、6号车间补油漆完成3跨,达到75%;明天计划5号车间开始加固。 3、T型钢加工6号车间完成20%;安装5号车间完成50%
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		熊传辉
记录人:熊传辉		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):苗守明