

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 28 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 28° -13°

工程名称: 山东聊城鑫鹏远 2.6MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视检查,对厂房屋面加固的部位进行检查,要求施工单位严格按设计及规范要求施工,确保加固的施工质量。 2、现场巡视检查,要求施工单位在做钢板防腐施工的过程中,严格按设计及相关规范要求进行,确保防腐施工的施工质量。 3、要求施工单位做好现场的安全文明施工,将相关的施工资料尽快报审。 4、现场巡视检查,要求高空作业的过程中,必须对做好安全防护措施,同时高空作业的工人必须按规范要求挂好安全带。 5、要求施工单位合适安排施工进度,尽快完成车间屋面的加固工作。 6、要求施工单位做好对进场工人的三级安全教育工作,并三级安全教育资料进行报审。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	微 山 县 欢 城 建 筑 有 限 公 司	1、梁、柱加固: 原材料拼焊 4#车间完成 0%; 5#车间完成 100%; 6#车间完成 40%。 2、成品焊接安装 4#车间完成 0%; 5#车间完成 50%; 6#车间完成 10%。 3、C 型钢加固: 4#车间完成 0%; 5#车间完成 75%; 6#车间完成 15%。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		熊传辉
记录人:熊传辉		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):苗守明