

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 4 月 1 日 星期 日	气候	晴	气温	122-26℃
监理人员动态: 监理 1 人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 工人 16 人					
施工机械动态: 焊机 1 台					
施工进度情况	1. 梁、柱加固: 系材料 拼焊 4# 车间完成 0%; 5# 车间完成 100%; 6# 车间完成 53%。 成品焊接安装 4# 车间完成 0%; 5# 车间完成 53%; 6# 车间完成 32%。				
检查发现的问题	2. C 型钢加固: 4# 车间完成 0%; 5# 车间完成 76%; 6# 车间完成 53%。 3. 设备中基础及墙完成 80%。 1. 现场巡视检查, 对 J 层屋面加固后部位进行检查, 要求施工单位严格按照设计及相关规范要求施工, 确保加固后施工质量。				
处理措施、意见、结果	2. 现场巡视检查, 要求施工单位在夜钢板焊接施工过程中, 严格按照设计及相关规范要求施工, 并做好安全防护措施, 确保施工安全。 3. 现场巡视检查, 要求施工单位工人在高空作业过程中, 必须做好安全防护措施, 同时高空作业的工人必须按规定要求挂好安全带。				
协调内容或其他	无				
记录人	张传祥		总监签阅	肖守明	