

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年4月3日 星期二	气候	阴	气温	7-20℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 15人					
施工机械动态: 焊机2台					
施工进度情况	1. 梁、柱加固: 原材料拼焊 4# 车间完成 0%; 5# 车间完成 100%; 6# 车间完成 65%。 2. 成品焊接安装 4# 车间完成 0%; 5# 车间完成 50%; 6# 车间完成 65%。				
检查发现的问题	3. C型钢加固: 4# 车间完成 0%; 5# 车间完成 75%; 6# 车间完成 70%。 1. 现场巡视检查, 对厂房屋面加固后部位进行检查, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保加固后施工质量。 2. 现场巡视检查, 要求施工单位在做钢板焊接过程中, 严格按照设计及相关规范要求施工, 并做好安全防护措施, 确保施工安全。 3. 要求施工单位做好现场安全文明施工, 将相关前期施工资料尽快报审。 4. 现场巡视检查, 要求高空作业过程中, 必须做好安全防护措施, 同时高空作业人员必须按规定要求挂好安全带。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	无				
记录人	唐传将		总监签阅	苗守明	