

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年4月5日 星期四	气候	多云	气温	2-9℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	15人				
施工机械动态:	焊机2台				
施工进度情况	1. 梁、柱加固: 原材料拼焊 4# 车间完成 0%; 5# 车间完成 100%; 6# 车间完成 80%; 2. 成品焊接安装 4# 车间完成 0%; 5# 车间完成 50%; 6# 车间完成 15%;				
检查发现的问题	3. C型钢加固: 4# 车间完成 0%; 5# 车间完成 80%; 6# 车间完成 80%。 1. 现场巡视检查, 要求施工单位在做钢梁焊接施工的过程中, 严格按照设计规范要求进行, 并做好安全防护措施, 确保施工质量。				
处理措施、意见、结果	2. 现场巡视检查, 对厂房屋面加固后部位进行检查, 要求施工单位严格按照设计规范要求施工, 确保加固后施工质量。 3. 现场巡视检查, 要求施工单位在高空作业时做好现场的安全文明施工, 将相关的前期施工资料整理报审。				
协调内容或其他	4. 现场巡视检查, 要求高空作业施工过程中, 必须做好安全防护措施, 同时高空作业人员必须按规范要求挂好安全带。 无				
记录人	熊传辉		总监签阅	高子明	