

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年4月6日 星期五	气候	多云	气温	2-12℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	15人				
施工机械动态:	焊机2台				
施工进度情况	1. 梁、柱加固: 原材料抽样 4#车间完成0%; 5#车间完成100%; 6#车间完成90%。 2. 成品焊接安装 4#车间完成0%; 5#车间完成60%; 6#车间完成65%。				
检查发现的问题	3. C型钢加固: 4#车间完成0%; 5#车间完成90%; 6#车间完成90%。 1. 现场巡视检查, 要求施工单位在做钢板焊接施工过程中, 严格按照设计及规范要求进行操作, 并做好安全防护措施, 确保施工质量。 2. 现场巡视检查, 对于屋面加固部位进行检查, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进行操作, 确保施工质量。				
处理措施、意见、结果	3. 现场巡视检查, 要求施工单位做好现场的安全生产文明施工, 并将相关的前期施工资料尽快报审。 4. 现场巡视检查, 要求高空作业时施工过程中, 必须做好安全防护措施, 同时高空作业人员必须按照规范要求挂好安全带。				
协调内容或其他	无				
记录人	熊传辉	总监签阅	苗子明		