

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年4月7日 星期六	气候	晴	气温	6-12℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	挖掘机2台				
施工进度情况	1. 6#设备基础开挖完成100%; 2. 梁、板加固: 原材料拼焊 4#车间完成0%; 5#车间完成100%; 6#车间完成13%; 3. 成品焊接安装 4#车间完成0%; 5#车间完成63%; 6#车间完成67%; 4. C型钢加固: 4#车间完成0%; 5#车间完成90%; 6#车间完成93%;				
检查发现的问题	1. 现场巡视检查, 要求施工单位在设备基础开挖过程中, 严格按照设计及相关规范要求施工。 2. 现场巡视检查, 要求施工单位在做钢板焊接时, 施工过程中, 严格按照设计及相关规范要求施工, 并做好安全防护措施, 确保施工质量。				
处理措施、意见、结果	3. 现场巡视检查, 对厂房屋顶加固部位进行检查, 要求施工单位严格按照设计及相关要求施工, 确保施工质量。 4. 现场巡视检查, 要求施工单位做好现场文明施工, 并将相关前期施工资料尽快报审。				
协调内容或其他	5. 现场巡视检查, 要求高空作业人员必须做好安全防护措施。 无				
记录人	张传辉	总监签阅	高子明		