

监 理 日 志

工程名称:		日期	2018年4月10日 星期二	气候	晴	气温	9-22℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 22人 施工机械动态: 焊机2台				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 二次站、收集站支模板、绑扎钢筋完成85%; 2. 梁、板加固: 原材料拼焊4#车间完成20%; 5#车间完成100%; 6#车间完成100%; 3. 成品焊接密集4#车间完成0%; 5#车间完成60%; 6#车间完成70%; 4. C型钢加固: 4#车间完成15%; 5#车间完成100%; 6#车间完成100%;						
检查发现的问题	1. 现场巡视检查, 二次站、收集站支模板, 绑扎钢筋, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保施工质量。						
处理措施、意见、结果	2. 现场巡视检查, 要求施工单位在钢筋焊接施工过程中, 严格按照设计及规范要求施工, 确保施工质量。 3. 现场巡视检查, 要求施工单位做好现场安全文明施工。 4. 要求施工单位尽快将施工资料报审, 确保施工资料与现场施工进度同步。						
协调内容或其他	无						
记录人	熊伟辉			总监签阅	苗守明		