

监 理 日 志

工程名称:		气候		气温	12-23℃
日期	2018年4月12日 星期四		晴		
监理单位动态: 坐班1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 22人					
施工机械动态: 焊机2台					
施工进度情况	1. 梁、柱加固: 原材料焊接 4#车间完成30%; 5#车间完成100%; 2. 成品焊接 4#车间完成0%; 5#车间完成60%; 6#车间完成90%; 3. C型钢加固: 4#车间完成20%; 5#车间完成100%; 6#车间完成100%; 4. 二次站, 记录站, 2#船基基础浇筑混凝土完成100%; 1. 现场巡视检查, 要求施工单位在钢板焊接施工过程中, 严格按照设计及规范要求进行了施工, 确保施工质量。				
检查发现的问题	2. 现场巡视检查, 要求施工单位在设备基础浇筑混凝土施工过程中, 严格按照设计及规范要求进行了施工, 并用振捣棒将混凝土振捣密实, 确保施工质量。 3. 现场巡视检查, 要求施工单位做好现场安全文明施工。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	郭传辉		总监签阅	苗守明	