

监 理 日 志

工程名称:		日期	2018 年 4 月 14 日 星期 六	气候	晴	气温	9-15℃
材料进场、取样见证、合格情况		监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 15+7=22人 施工机械动态: 焊机2台					
施工进度情况	1. 梁、柱加固: 原材料抽样 4#车间完成 35%; 5#车间完成 100%; 2. 成品焊接安装 4#车间完成 0%; 5#车间完成 65%; 6#车间完成 95%; 3. C型钢加固: 4#车间完成 22%; 5#车间完成 100%; 6#车间完成 100%; 1. 现场巡视检查, 4. 3#箱变 SVG、1#箱变基础模板已完成, 在绑扎基础钢筋。 1. 现场巡视检查, 要求施工单位在钢板焊接						
检查发现的问题	施工过程中, 严格按照设计及规范要求进行操作, 确保施工质量。 2. 现场巡视检查, 要求施工单位在设备基础钢筋绑扎过程中, 严格按照设计及规范要求进行操作, 确保施工质量。 3. 现场巡视检查, 要求施工单位做好文明施工。						
处理措施、意见、结果	无						
协调内容或其他	无						
记录人	赵传峰			总监签阅	苗守明		