

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 4 月 15 日 星期 日	气候	晴	气温	7-19℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	23人				
施工机械动态:	焊机2台				
施工进度情况	1. 梁、柱加固: 原材料抽样 4# 车间完成 50%; 5# 车间完成 100%; 6# 车间完成 100%; 2. 成品焊接安装 4# 车间完成 0%; 5# 车间完成 90%; 6# 车间完成 90%;				
检查发现的问题	3. C型钢加固: 4# 车间完成 50%; 5# 车间完成 100%; 6# 车间完成 100%; 4. 3# 箱变 SVG. 1# 箱变基础钢筋已绑扎完成 100%; 1. 现场巡视检查, 要求施工单位在钢板焊接过程中, 严格按照设计及规范要求进行操作, 确保施工质量。				
处理措施、意见、结果	2. 现场巡视检查, 3# 箱变 SVG. 1# 箱变基础绑扎钢筋其尺寸满足设计及规范要求, 同意进行下一道工序施工。 3. 要求施工单位做好对进场工人三级安全教育工作及安全技术交底工作。 4. 要求施工单位尽快将相关施工资料进行报审。				
协调内容或其他	无				
记录人	郭志辉		总监签阅	苗守明	