

监 理 日 志

工程名称:		气候	气温	9-20℃
日期	2018 年 4 月 18 日 星期三	气候	晴	
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况		
施工方人员动态:	23人			
施工机械动态:	焊机2台			
施工进度情况	1. 3#箱变基础、二次站圈支圈梁模板, 完成 95%; 2. 梁、柱加固: 原材料拌焊 4#车间完成 85%; 5#车间完成 100%; 6#车间完成 100%; 3. 成品焊接安装 4#车间完成 100%; 5#车间完成 98%; 6#车间完成 98%;			
检查发现的问题	4. C型钢加固: 4#车间完成 83%; 5#车间完成 100%; 6#车间完成 100%; 1. 现场巡视检查, 要求施工单位在钢板焊接施工过程中, 严格按照设计及规范要求进行操作, 确保施工质量。 2. 现场巡视检查, 要求施工单位做好现场已浇筑混凝土养护工作。			
处理措施、意见、结果	3. 和建设单位、施工单位、监理单位共同对丁字梁、柱、檩条截面尺寸复核工作。 4. 现场巡视检查, 要求施工单位做好现场安全防护工作, 确保施工安全。 5. 要求施工单位做好对工人的安全技术交底工作, 并由工人签字留底。			
协调内容或其他	6. 要求施工单位尽快将施工资料进行报审。 无			
记录人	张传祥	总监签阅	苟宇明	