

# 监 理 日 志

工程名称:

|              |                                                                                                                                                                                                                                             |      |                 |    |        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----|--------|
| 日期           | 2018 年 4 月 19 日 星期四                                                                                                                                                                                                                         | 气候   | 晴               | 气温 | 17-30℃ |
| 监理人员动态: 1人   |                                                                                                                                                                                                                                             |      | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |        |
| 施工方人员动态: 23人 |                                                                                                                                                                                                                                             |      |                 |    |        |
| 施工机械动态: 焊机2台 |                                                                                                                                                                                                                                             |      |                 |    |        |
| 施工进度情况       | 1. 3#箱变、亿泰站围梁模板完成100%; 2#箱变墙体砌筑完成95%;<br>2. 梁、柱加固: 原材料拌焊4#车间完成90%; 5#车间完成100%; 6#车间完成100%;<br>3. 成品焊接安装4#车间完成0%; 5#车间完成99%; 6#车间完成99%;<br>4. C型钢加固: 4#车间完成85%; 5#车间完成100%; 6#车间完成100%;<br>1. 现场巡视检查, 要求施工单位在钢板焊接施工过程, 严格按设计及规范要求施工, 确保施工质量。 |      |                 |    |        |
| 检查发现的问题      | 2. 现场巡视检查, 要求施工单位在皮模板施工过程中, 严格按设计及规范要求施工, 确保截面尺寸。<br>3. 现场巡视检查, 要求施工单位做好现场安全文明施工, 确保施工安全性。<br>4. 现场巡视检查, 要求施工单位在施工现场设置安全警示性标识。                                                                                                              |      |                 |    |        |
| 处理措施、意见、结果   | 无                                                                                                                                                                                                                                           |      |                 |    |        |
| 协调内容或其他      | 无                                                                                                                                                                                                                                           |      |                 |    |        |
| 记录人          | 郭传祥                                                                                                                                                                                                                                         | 总监签阅 | 苗守明             |    |        |