

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 4 月 20 日 星期 五	气候	晴	气温	9-15℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态:	23人				
施工机械动态:	焊机2台				
施工进度情况	1. 3#箱变、二次站、10kV系统围梁及平台钢筋绑扎, 完成100%; 2. 夹具组装, 完成50%; 3. 梁、柱加固: 原材料拌焊 4#车间完成92%; 5#车间完成100%; 6#车间完成100%; 4. 成品焊接 4#车间完成20%; 5#车间完成100%; 6#车间完成99%; 5. C型钢加固: 4#车间完成87%; 5#车间完成100%; 6#车间完成100%; 6. 预埋电缆钢管焊接加工, 完成95%;				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	1. 现场巡视检查, 要求施工单位在焊机施工过程中, 严格按照设计及规范要求做好施工, 并做好安全防护措施。 2. 现场巡视检查, 要求施工单位在围梁及平台钢筋绑扎过程中, 严格按照设计及规范要求做好施工, 确保施工质量。 3. 现场巡视检查, 要求施工单位做好现场安全文明施工。				
协调内容或其他	无				
记录人	熊传祥		总监签阅	苗齐明	