

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 4 月 21 日 星期六	气候	雨	气温	9-18℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	23人				
施工机械动态:	焊机2台、振动棒1台				
施工进度情况	1. 3#箱变、二次站、配电站围梁及平台浇筑混凝土。 2. 夹具组装, 完成52%; 3. 梁、柱加固: 原材料 4#车间完成95%; 5#车间完成100%; 6#车间完成100%;				
检查发现的问题	4. 成品焊接 4#车间完成22%; 5#车间完成100%; 6#车间完成100%; 5. C型钢加固: 4#车间完成89%; 5#车间完成100%; 6#车间完成100%; 1. 现场巡视检查, 要求施工单位在焊接^接施工过程, 严格按照设计及规范要求进行操作, 并做好现场防火及其它安全防护措施。				
处理措施、意见、结果	2. 现场巡视检查, 要求施工单位在混凝土浇筑施工过程中, 严格按照设计及规范要求进行操作, 并使用振动棒将混凝土振捣密实。 3. 现场巡视检查, 要求施工单位做好现场安全文明施工。				
协调内容或其他	4. 要求施工单位尽快将相关资料进行报审。 无				
记录人	李传祥		总监签阅	苗安明	