

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 4 月 24 日 星期二	气候	晴	气温	9-23℃				
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况							
施工方人员动态:	20人								
施工机械动态:	焊机2台 水泵1台								
施工进度情况	1. 光伏支架安装, 完成30个5# 2. 二次站、收集站, 3#箱变基础圈梁及平台混凝土浇筑 3. 2#站, SVG基础内有积水, 用水泵进行排水。 4. 屋面加固, 成品焊接 4#车间完成32%; 5#车间完成100%; 6#车间完成100%; 5. 梁、柱加固, 原材料焊接 4#车间完成99%; 5#车间完成100%; 6#车间完成100%; 6. C型钢加固; 4#车间完成97%; 5#车间完成100%; 6#车间完成100%;								
检查发现的问题	1. 现场巡视检查, 要求施工单位做好现场安全防护文明施工, 确保现场施工安全性。 2. 现场巡视检查, 要求施工单位在焊接过程中, 严格按照设计及规范要求进行现场施工, 并做好现场防火及其它安全防护性措施。 3. 要求施工单位做好设备基础混凝土养护工作。								
处理措施、意见、结果	4. 要求施工单位尽快将施工资料进行报审。 无								
协调内容或其他	无								
记录人	熊良祥		总监签阅	苗子明					