

监 理 日 志

工程名称:		日期	2018 年 4 月 26 日 星期 四	气候	晴	气温	9-23℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 30人 施工机械动态: 焊机2台				材料进场、取样见证、合格情况			
施工进度情况	1. 5# 车间 桁架 支架 安装完成 100%; 11人 2. 5# 车间 屋面 桁架 安装完成 70%; 3. 二次 浇筑、配 架 梁、3# 箱 变 混凝土 养护, 2人, 4. 5# 车间 屋面 支架 安装完成 70%; 13人 5. 4# 车间 屋面 支架 安装完成 70%;						
检查发现的问题	1. 现场 巡视 检查, 要求 施工 单位 做好 现场 安全 文明 施工, 确保 现场 施工 安全 性。 2. 现场 巡视 检查, 要求 施工 单位 在 屋面 上 支 架 安装 施工 过程中, 严格 按 设计 及 规范 要求 进行 施工, 确保 支架 安装 施工 质量。 3. 要求 施工 单位 在 屋面 施工 过程中, 做好 相互 安全 防护措施, 确保 施工 安全 性。 4. 要求 施工 单位 尽快 将 相关 施工 资料 进行 报审, 确保 施工 资料 与 现场 施工 进度 同步。						
处理措施、意见、结果	5. 要求 施工 单位 做好 对 工人 安全 技术 交底 工作。						
协调内容或其他	无						
记录人	殷传辉			总监签阅	苗守明		