

监 理 日 志

工程名称:		日期	2018 年 4 月 28 日 星期 六	气候	晴	气温	8-30℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 32人 施工机械动态:				材料进场、取样见证、合格情况			
施工进度情况	1. 5# 样板间屋面安装半块, 完成 40% 2. 6# 样板间屋面支架安装, 完成 30% 3. 檩条支架制作完成 30% 4. SVG、1# 站、2# 站支模板完成 90%, 绑钢筋完成 100%						
检查发现的问题	1. 现场巡视检查, 要求施工单位在屋面施工前, 先做好屋面采光带与罐围护工作。 2. 现场巡视检查, 要求施工单位在 SVG 站、1# 站、2# 站支模板、绑钢筋与施工过程中,						
处理措施、意见、结果	要严格按照设计及规范要求施工, 确保施工质量。 3. 现场巡视检查, 要求施工单位在屋面支架安装施工过程中, 严格按照设计要求施工, 并将螺栓全部紧固。 4. 现场巡视检查, 要求施工单位做好屋面安全文明施工。						
协调内容或其他	无						
记录人	郭传辉			总监签阅	苗宇明		