

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年4月29日 星期日	气候	晴	气温	8-32℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	30人				
施工机械动态:	振捣棒1台				
施工进度情况	1. 4#车间屋面光伏支架安装, 完成30% 2. 桁架支架制作, 完成50% 3. 2#箱变、SVG站、1#箱变基础混凝土浇筑, 完成100% 4. 现场缺少工具, 缺少4900套。				
检查发现的问题	1. 现场巡视检查, 要求施工单位在屋面施工之前, 先做好屋面采光带的防护工作。 2. 现场巡视检查, 要求施工单位在2#箱变、SVG站、1#箱变混凝土浇筑过程中, 严格按照设计规范要求进行浇筑, 确保混凝土浇筑质量, 并用振捣棒将混凝土振捣密实, 确保施工质量。				
处理措施、意见、结果	3. 现场巡视检查, 要求施工单位在屋面支架安装施工过程中, 严格按照设计规范要求进行操作, 并将螺栓全部紧固。 4. 现场巡视检查, 要求施工单位做好现场安全文明施工, 确保现场施工安全。				
协调内容或其他	5. 要求施工单位尽快将施工资料进行报审。 无				
记录人	郭培	总监签阅	苗子明		