

监 理 日 志

工程名称:		日期	2018年5月2日 星期三	气候	晴	气温	8-28℃
监理单位动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况					
施工方人员动态: 25人							
施工机械动态:							
施工进度情况	1. 5#车间屋顶安装光伏组件, 完成3%; 2. 2#箱变站, SVG站. 1#箱变站混凝土养护; 3. 二次站抹灰完成50%; 收集站抹灰完成100%; 4. 5#车间屋顶风流畅到2#箱变数级电缆, 完成30%;						
检查发现的问题	1. 现场巡视检查, 5#车间屋顶安装光伏组件, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进场施工, 确保施工质量及施工安全。 2. 现场巡视检查, 二次站、收集站墙体抹灰施工, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进场施工, 确保施工质量。						
处理措施、意见、结果	3. 现场巡视检查, 5#车间屋顶风流畅到2#箱变数级电缆, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进场电缆敷设。 4. 要求施工单位做好现场安全文明施工, 确保施工安全。						
协调内容或其他	无						
记录人	赵伟辉			总监签阅	苗奇明		