

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月3日 星期四	气候	晴	气温	8-32℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	25人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 5#车间屋顶安装光伏组件, 完成8%; 2. 2#箱变站、SVG站、1#箱变站混凝土养护。 3. 二次站抹灰完成100%; 2#站抹灰完成50%; 4. 6#车间屋面汇流箱到3#箱变铺设电缆完成30%				
检查发现的问题	1. 现场巡视检查, 5#车间屋顶安装光伏组件, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保组件安装后施工质量。 2. 现场巡视检查, 二次站、1#集站墙体抹灰施工, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保施工质量。				
处理措施、意见、结果	3. 现场巡视检查, 6#车间屋面汇流箱到3#箱变铺设电缆, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工。 4. 要求施工单位在屋面光伏施工过程中, 做好对屋面的保护。				
协调内容或其他	无				
记录人	郭伟辉		总监签阅	苗宇刚	