

监 理 日 志

工程名称:		日期	2018 年 5 月 6 日 星期 日	气候	晴	气温	8-28
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 25人 施工机械动态:				材料进场、取样见证、合格情况			
施工进度情况	1. 5号车间屋面吊装材料并分装; 2. 6号车间屋面铺设高压电缆, 完成60%; 3. 二次站墙体抹灰完成100%; 2号箱变墙体完成100%; 4. 5号车间屋面组件完成40%;						
检查发现的问题	1. 现场巡视检查, 5号车间屋面光伏组件安装, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进行现场光伏组件的安装施工, 确保组件安装后施工质量。 2. 现场巡视检查, 6号车间屋面铺设高压电缆, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进行现场高压电缆敷设施工, 并确保电缆弯曲半径满足规范要求。 3. 现场巡视检查, 设备基础抹灰施工, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进行现场施工, 确保施工质量。 4. 现场巡视检查, 要求施工单位做好现场安全文明施工, 确保现场施工安全性。						
处理措施、意见、结果	无						
协调内容或其他	无						
记录人	李传祥			总监签阅	苗宇明		