

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 5 月 7 日 星期 一	气候	晴	气温	13-28℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 25人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 4#车间屋顶桥架安装, 完成80%; 低压电缆敷设完成70%; 2. 5#车间屋顶汇流箱(12台)安装完成100%; 桥架安装完成50%; 汇流箱到箱变后低压电缆敷设完成30%; 3. 6#车间屋顶桥架安装完成50%; 低压电缆敷设完成60%;				
检查发现的问题	4. 5#车间屋面组件安装完成45%; 1. 现场巡视检查, 5#车间屋面光伏组件安装, 要求施工单位严格按照设计规范要求进行现场光伏组件的安装施工, 确保组件安装后施工质量。 2. 现场巡视检查, 5#车间屋顶汇流箱安装, 要求施工单位严格按照设计规范要求进行现场汇流箱安装施工, 确保施工质量。				
处理措施、意见、结果	3. 现场巡视检查, 屋顶桥架安装, 要求施工单位严格按照设计规范要求进行现场施工, 确保桥架安装后施工质量。 4. 现场巡视检查, 要求施工单位做好现场安全文明施工, 确保现场后施工安全性。				
协调内容或其他	无				
记录人	张传辉		总监签阅	苗守明	