

监 理 日 志

工程名称: 山东聊城冠县鹏源2.6MW分布式光伏项目

日期	2018年5月13日 星期日	气候	晴	气温	22
监理单位动态:	检查巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	技25人 普工28人				
施工机械动态:	吊车一辆				
施工进度情况	1. 光伏线铺设完成5%。 2. 0.6MW屋面型上料光伏组件及时散开。 3. 5MW屋面型组件完成99%。 4. 1.6MW线杆开始浇筑。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	王和平	总监签阅	曹明		

