

监 理 日 志

工程名称: 山东聊城经济开发区2.6MW分布式光伏项目

日期	2018年5月14日 星期二	气候	晴	气温	16-22℃
监理单位动态:	检查、巡视	材料进场、取样见证、合格			
施工方人员动态:	技工3人 普工20人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 5号东面屋面组件安装检查。 2. 5号东面屋面4年线缆敷设完成。 3. 6号东面屋面支件安装。 4. 6号东面屋面组件安装。				
检查发现的问题	5号东面屋面一组组件无法安装。				
处理措施、意见、结果	已跟业主、总包单位协商解决。				
协调内容或其他	无				
记录人	张和平	总监签阅	张和平		

