

监 理 日 志

工程名称: 山东鑫明光伏工程(11MW分布式光伏项目)

日期	2018年5月17日 星期四	气候	晴	气温	627℃
监理单位动态:	检查、巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	技25人 普工28人				
施工机械动态:	吊车一辆				
施工进度情况	1. 5#屋面光伏线路铺设80% 2. 6#屋面光伏散料40% 3. 6#屋面光伏组件安装20% 4. 设备基础内接地线。				
检查发现的问题	1. 现场巡视检查6#屋面光伏组件散料, 检查散料过程是否平整按照设计及相关规范要求铺设组件。 2. 现场巡视检查6#屋面光伏组件安装, 检查施工人次是否平整按照设计及相关规范要求, 光伏组件安装边压块、中压块角度是否符合要求, 水平线是否垂直线。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	无				
记录人	王磊	总监签阅	苗宇明		

