

监 理 日 志

工程名称: 110kV变电站工程 110kV母线及电压互感器

日期	2018年6月14日 星期二	气候	阴	气温	28℃~32℃
监理人员动态: 检查、巡视 施工方人员动态: 班工2人 普工2人 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工进度情况	1. 4号车房屋面4平方线接布完成, 验收100%。 2. 4号车房屋面记路处内接布, 防火封堵, 接布完成。				
检查发现的问题	1. 巡视检查过程中发现, 现场垃圾未及时清理, 接地扁铁焊接未水可, 未垂直, 设备两端防雨罩未放, 已提醒, 随时纠正。				
处理措施、意见、结果	1. 已下发监理通知单010, 要求施工单位2日内整改完毕, 如未整改, 监理单位将按照相关规定进行处罚。				
协调内容或其他	无				
记录人	陈子明		总监签阅	陈子明	

